

Bauablaufplan B-Plan 77.11

2015	Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember	Abschluss Erschließungsvertrag Baubeginn Tiefbau 1. Ausbaustufe bis Baustraße Beginn der Begrünung und Ausgleich externe Maßnahmen, insbesondere Maßnahmen Görries
2016	Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember	Hochbaureife
2017	Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember	frühester Beginn Fertigstellung Planstraßen B+C+D sowie nördlicher Fußweg an Planstr. A in Abhängigkeit Stand Hochbau (80% bebaut) Beginn der Begrünung und Ausgleich Maßnahmen im Plangebiet ohne Planstraße A (in Abhängigkeit vom Hochbau bzw.
2018	Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember	Fertigstellung Erschließungsanlagen) frühester Beginn Fertigstellung Planstraßen Planstraße A, wenn frühzeitig 80% Hochbau erreicht sind (frühester Beginn Ausbau Amtstraße durch Stadt/EGS) früheste Bepflanzung Planstraße A (Pflege in den Folgejahren)
2019	Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember	spätester Beginn Fertigstellung Planstraßen B+C+D sowie nördlicher Fußweg an Planstr. A in Abhängigkeit Stand Hochbau (80% bebaut)
2020	Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember	spätester Beginn Fertigstellung Planstraße A (spätester Beginn Ausbau Amtstraße durch Stadt/EGS) späteste Bepflanzung Planstraße A (Pflege in den Folgejahren)