

4.2. Kosten durch Feuchtigkeitseintrag wegen mangelhafter Ausführung

Durch den Verschluss des Lüfterfirstes und die offenen Wandanschlüsse während des Bauvorganges sind folgende Kosten entstanden.

Kosten für Untersuchung HCH (A 17)	526,99 EUR (Brutto)
Kosten durch TIR GmbH (A 3 / 17)	6.284,99 EUR (- = -)
Kosten durch Sachverständigen R. Erben (A 8/A 18) (anteilig Brutto incl. Beweissicherung 40%)	5.396,75 EUR (- = -)
Kosten durch Dr. Apitz (A 7 / 17)	2.451,40 EUR (- = -)
Kosten durch Fa. WIKING (A 5 / 17)	71.436,28 EUR (- = -)
Kosten durch Ausbau 2000 (Deckenverschl.) (A 6)	31.580,64 EUR (- = -)
Kosten durch Sörgel & Bunsen (A 17)	803,25 EUR (- = -)
Kosten durch Viebahn (A 17)	2.281,88 EUR (- = -)
Kosten durch Schwarten (A 17)	2.258,03 EUR (- = -)
Kosten durch Neumühler Bauhütte (A 17)	8.499,31 EUR (- = -)
Kosten durch Neumühler Bauhütte (A 17)	671,03 EUR (- = -)
* ¹ Zus. Kosten für die Leistungen des Architekten (A19)	25.020,23 EUR (- = -)
* ² Kosten wegen Mietausfall (A 20)	31.820,08 EUR (- = -)
Kosten Mehraufwand ZGM (anteilig) (A 20)	4.240,00 EUR (- = -)
Kosten Rechtsanwalt (A 20) (.gesch.)	0,00 EUR (- = -)
Kosten SiGeKo (A 22)	743,75 EUR (- = -)
SDS 50% (A 20)	880,00 EUR (- = -)

194.894,61 EUR (- = -)

=====

abzügl. bezahlt durch Versicherung (A 17) - 99.167,01 EUR (- = -)

95.727,60 EUR (- = -)

abzüglich Zahlung

== ~~60.000,-~~ ==

Dif.

35.727,60 €

davon *¹

- 25.020,23 €

10.707,37

entspricht ca 1/3 von *²