LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN

Landeshauptstadt Schwerin • Die Oberbürgermeisterin • Postfach 111042 • 19010 Schwerin

Die Oberbürgermeisterin
Dezernat III - Wirtschaft, Bauen und Ordnung
Amt für Verkehrsmanagement
Verkehrsplanung

Hausanschrift: Am Packhof 2-6 • 19053 Schwerin
Zimmer-Nr.: 4.055
Telefon: (0385) 545-2068
Telefax: (0385) 545-2059
E-Post: GBoecker@schwerin.de

Ausschuss für Finanzen
Vorsitzende

Frau Pelzer

Im Hause

Ihre Nachricht vom/Ihre Zeichen	Unsere Nachricht vom/Unser Zeichen	Datum	Ansprechpartner
- / -	- /	18.Nov.11	Herr Mattenklott

Sehr geehrte Frau Pelzer,

im Nachgang zu der schnellen Meldung per E-Mail sende ich Ihnen die Antwort zu der gestellten Frage:

Für die Baumaßnahme Radweg Plater Straße wurden bisher folgende Mittel ausgegeben bzw.vertraglich gebunden:

- 5.321,28 € für die Objektplanung Phase 1-2 , gezahlt auf der Grundlage des Ingenieurvertrages vom 30.07.2008 / 08.09.2008 mit dem Ing.-Büro Kirsch & Leirich. Die Mittel wurden aus der HH-Stelle Planung/ Vorbereitung gezahlt.

- 24.988,38 € für die Objektplanung Phase 3-7, vertraglich gebunden auf der Grundlage des Ingenieurvertrages vom 23.09.2011 mit dem Ing.-Büro Kirsch & Leirich. Die Mittel werden aus der HH-Stelle Radweg Plater Straße (HH 2011/2012) gezahlt.
Die Planung für den Radweg ist im Jahr 2011 bis zur Leitungsphase 7 HOAI vergeben worden. Das beauftragte Ingenierbüro arbeitet gegenwärtig an der Erstellung der Entwurfs-und Ausführungsunterlagen mit der Zielstellung, die Baumaßnahme im 2.Quartal 2012 zu realisieren. Mit der Forstverwaltung und dem Naturschutz wurden schon umfangreiche Vorabstimmungen durchgeführt.

Im Bauausschuss wurde in dem Zusammenhang mit der Vorlage 01046/2011 die Frage nach der Vorbereitung und den Kosten für die Verbindungsstraße zwischen Hamburger Allee und Plater Straße gestellt. Dazu haben die Bauauschussmitglieder folgende Antwort erhalten.

Der Vorbereitungsstand für die Verbindungsstraße zwischen Hamburger Allee und der Kreisstraße 13 ist im Jahr 2007 in der Phase Vorplanung stehen geblieben. Dort sind 3 Vari-

anten dargestellt, die je nach Variante reine Baukosten zwischen 500.000 und 590.000 Euro (Kostensatz 2007) erfordern. Dazu kommen weitere Kosten wie Planungskosten, Kosten für Ausgleichs-und Ersatzmaßnahmen, Kosten für Grunderwerb und ggf. Kosten für Leitungsumverlegungen, so dass die Gesamtkosten zwischen 600.000 und 700.000 Euro liegen.

Das zitierte Schreiben von Herrn Claussen an den Ortsbeirat Mueßer Holz ist datiert vom 21.03.2007 und damit vor der Erstellung der Vorplanung verfasst worden. Der in dem Schreiben genannten Bausumme von 400.000 Euro lag eine allererste grobe Kostenschätzung zugrunde, die durch die o.g. Vorplanung nach präzisiert wurde.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

Dr. Bernd-Rolf Smerdka