

Stadtvertretung der Landeshauptstadt

Schwerin

Datum: 2009-10-13

Dezernat/ Amt: II / Amt für Jugend, Schule
und Sport
Bearbeiter: Frau Joachim
Telefon: 545-2042

Beschlussvorlage Drucksache Nr.

00136/2009

öffentlich

Beratung und Beschlussfassung

Dezernentenberatung
Hauptausschuss

Betreff

Überplanmäßige Ausgabe im Vermögenshaushalt in der Haushaltsstelle 5621096502
Erneuerung der Kunststoffflächen Stadion Lambrechtsgrund

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss stimmt der überplanmäßigen Ausgabe in der Haushaltsstelle
5621096502 Erneuerung der Kunststoffflächen Stadion Lambrechtsgrund in Höhe von
25.000 € zu.

Begründung

1. Sachverhalt / Problem

Die Sanierung der Kunststoffflächen im Stadion Lambrechtsgrund ist eine Maßnahme im Rahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes (ZIP). Sie wurde mit einem Kostenvolumen von 350.000,- € veranschlagt. Die folgende Baukostenzusammenstellung stellt die bisherigen Ausgaben mit den entsprechenden Nachtragsangeboten dar.

264.571,80 €	lt. Auftrag
29.475,00 €	lt. Nachtragsangebot Mehrfarbigkeit
19.170,00 €	Mehrkosten durch größere Ausbaubereiche im Kunststoffbelag
3.000,00 €	Mehrkosten bei der Ausstattung durch Veränderungen bei den Einstichkästen
5.000,00 €	Kosten für Vermessung und Baugrunduntersuchung
5.000,00 €	Nachtrag für Dickraseneinbringung an ausgewählten Stellen
21.000,00 €	Planungs- und Bauüberwachungskosten
<hr/>	
347.216,80 €	momentane Gesamtkosten

Die Differenz von 2.853,20 € bildet momentan noch einen Puffer, da die endgültigen Abrechnungen noch nicht überall vorliegen.

Durch den Bauauftragnehmer wurden nun, auf Grund des vorgefundenen durchnässten Zustandes im vorhandenen Kunststoffbelag, erneut Mehrkosten in Höhe von 25.000 €

angezeigt. Der vorgefundene durchnässte Zustand konnte sowohl im Rahmen der Planung als auch vor Beginn der Baumaßarbeiten durch den Auftragnehmer nicht vermutet werden. Grundlage der Ausschreibung bildete der optische Zustand des vorhandenen Kunststoffbelages.

Damit zukünftig ein weiterer Eintritt von Wasser vermieden wird, müssen die ausgebauten Flächen im vorhandenen Kunststoffbelag mit einer Basisdecke geschlossen werden. Anschließend wird die gesamte Kunststofffläche nochmals mit einer PU Beschichtungsmasse gespachtelt. Damit soll sichergestellt werden, dass die gesamte Kunststofffläche wasserundurchlässig ist. Weiterhin wird der Bereich der Entwässerungsrinne als wasserdurchlässiger Belag ausgeführt. Damit soll erreicht werden, dass die eventuell auftretenden Diffusionsdrücke im feuchten alten Belag eine Ausweichmöglichkeit haben.

Zur Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme ist die Mehrausgabe unabweisbar. Die überplanmäßige Ausgabe wird gedeckt durch Minderausgaben in der Maßnahme Schulhofgestaltung Fritz Reuter Schule HH Stelle 210094000. Auf Grund der Besonderheit der Finanzierung der Maßnahme aus ZIP- Mitteln ist eine Deckung aus anderen Maßnahmen des allgemeinen Vermögenshaushaltes nicht möglich.

2. Notwendigkeit

Zur Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme ist die Mehrausgabe unabweisbar.

3. Alternativen

keine

4. Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse von Familien

entfällt

5. Wirtschafts- / Arbeitsmarktrelevanz

6. Finanzielle Auswirkungen

Mehrausgaben in der Haushaltsstelle 5621096502 Erneuerung der Kunststoffflächen Stadion Lambrechtsgrund in Höhe von 25.000 €

überplanmäßige Ausgaben / im Haushaltsjahr 2009

Mehrausgaben / Mindereinnahmen in der Haushaltsstelle: 5621096502 Erneuerung Kunststoffflächen Stadion Lambrechtsgrund in Höhe von 25.000 €

Deckungsvorschlag

Mehreinnahmen / Minderausgaben in der Haushaltsstelle: 210094000 Sanierung Schulhof Fritz Reuter Schule

Anlagen:

keine

gez. Dieter Niesen
Beigeordneter

gez. Angelika Gramkow
Oberbürgermeisterin